

Stavba "II/193 Pernarec - průtah"

Aktualizace časového harmonogramu - 29.8.2022

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrť. 3, 2022					Čtvrť. 4, 2022	
							VIII	IX	X	XI	XII		
23		Výstavba monolitických šachet - 3ks	3 dny	03.11. 22	07.11. 22	22						Výstavba monolitických šachet - 3ks 03.11. 07.11.	
24		úsek 1 - etapa Čerňovice + OK	23 dny	12.09. 22	12.10. 22			úsek 1 - etapa Čerňovice + OK 12.09. 12.10.					
25		část A - propoj mezi OK a km 0,030 směr Čerňovice (70bm)	23 dny	12.09. 22	12.10. 22			část A - propoj mezi OK a km 0,030 směr Čerňovice (70bm) 12.09. 12.10.					
26		Frézování - 63m3	1 den	12.09. 22	12.09. 22			Frézování - 63m3 12.09. 12.09.					
27		Odstranění podkladních vrstev ze šterkodrti - 91m3	2 dny	13.09. 22	14.09. 22	26		odstranění podkladních vrstev ze šterkodrti - 91m3 13.09. 14.09.					
28		Sanace AZ - 228m3	4 dny	15.09. 22	20.09. 22	27		Sanace AZ - 228m3 15.09. 20.09.					
29		Výstavba dešťové kanalizace - propoj - 45m	3 dny	21.09. 22	23.09. 22	28		Výstavba dešťové kanalizace - propoj - 45m 21.09. 23.09.					
30		Provedení podélné drenáže - 70m	2 dny	26.09. 22	27.09. 22	29		Provedení podélné drenáže - 70m 26.09. 27.09.					
31		Pokládka 1. vrstvy ze šterkodrti - tl. 150mm - 455m2	2 dny	28.09. 22	29.09. 22	30		Pokládka 1. vrstvy ze šterkodrti - tl. 150mm - 455m2 28.09. 29.09.					
32		Osazení obrub a přídlažby - 2x70m	3 dny	30.09. 22	04.10. 22	31		Osazení obrub a přídlažby - 2x70m 30.09. 04.10.					
33		Pokládka 2. vrstvy ze šterkodrti - tl. 200mm - 455m2	3 dny	05.10. 22	07.10. 22	32		Pokládka 2. vrstvy ze šterkodrti - tl. 200mm - 455m2 05.10. 07.10.					
34		Pokládka vrstvy šterkodrti do chodníku - tl. 150mm - 400m2	2 dny	07.10. 22	10.10. 22	33FS-1 den		Pokládka vrstvy šterkodrti do chodníku - tl. 150mm - 400m2 07.10. 10.10.					
35		Osazení chodníkových obrub - 2x90m	2 dny	05.10. 22	06.10. 22	32		Osazení chodníkových obrub - 2x90m 05.10. 06.10.					
36		Pokládka zámkové dlažby - 400m2	4 dny	07.10. 22	12.10. 22	35		Pokládka zámkové dlažby - 400m2 07.10. 12.10.					
37		Pokládka ACP - tl. 90mm - 455m2	1 den	10.10. 22	10.10. 22	33		Pokládka ACP - tl. 90mm - 455m2 10.10. 10.10.					
38		Pokládka ACL - tl. 60mm - 455m2	1 den	11.10. 22	11.10. 22	37		Pokládka ACL - tl. 60mm - 455m2 11.10. 11.10.					
39		část B - výstavba okružní křižovatky	9 dny	13.09. 22	23.09. 22			část B - výstavba okružní křižovatky 13.09. 23.09.					
40		Odkop v místě OK (vnitřní prstenec)	1 den	13.09. 22	13.09. 22	26		Odkop v místě OK (vnitřní prstenec) 13.09. 13.09.					
41		Pokládka vrstvy MZK - 115m2 (vnitřní prstenec)	1 den	14.09. 22	14.09. 22	40		Pokládka vrstvy MZK - 115m2 (vnitřní prstenec) 14.09. 14.09.					
42		Osazení vnitřních žulových obrub - 104m	2 dny	15.09. 22	16.09. 22	41		Osazení vnitřních žulových obrub - 104m 15.09. 16.09.					
43		Pokládka vrstvy SC - 115m2 (vnitřní prstenec)	1 den	19.09. 22	19.09. 22	42		Pokládka vrstvy SC - 115m2 (vnitřní prstenec) 19.09. 19.09.					
44		Pokládka žulových kostek - 115m2	2 dny	20.09. 22	21.09. 22	43		Pokládka žulových kostek - 115m2 20.09. 21.09.					
45		Výstavba středových ostrůvků u OK (3ks)	4 dny	20.09. 22	23.09. 22	43		Výstavba středových ostrůvků u OK (3ks) 20.09. 23.09.					

Stavba "II/193 Pernarec - průtah"

Aktualizace časového harmonogramu - 29.8.2022

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Časový harmonogram				
							Čtvrť 3, 2022 VIII	IX	X	Čtvrť 4, 2022 XI	XII
46		část C - finální pokládka AHV - směr Čerňovice + OK	1 den	12.10. 22	12.10. 22		část C - finální pokládka AHV - směr Čerňovice + OK 12.10. 12.10.				
47		Pokládka ACO tl. 40mm - 946m2	1 den	12.10. 22	12.10. 22	38	Pokládka ACO tl. 40mm - 946m2 12.10. 12.10.				
48		úsek 2 - km 0,140 - 0,620 - směr Úněšov	39 dny	13.10. 22	05.12. 22		úsek 2 - km 0,140 - 0,620 - směr Úněšov 13.10. 05.12.				
49		Frézování tl. 190mm - 629m2	1 den	13.10. 22	13.10. 22	47	Frézování tl. 190mm - 629m2 13.10. 13.10.				
50		Frézování tl. 100mm - 240m2	1 den	13.10. 22	13.10. 22	49FS-1 den	Frézování tl. 100mm - 240m2 13.10. 13.10.				
51		Frézování tl. 40 mm - 720m2	1 den	14.10. 22	14.10. 22	50	Frézování tl. 40 mm - 720m2 14.10. 14.10.				
52		Pokládka R-mat na autobusové nádraží tl. 100mm - 1720m2	3 dny	13.10. 22	17.10. 22	49FS-1 den	Pokládka R-mat na autobusové nádraží tl. 100mm - 1720m2 13.10. 17.10.				
53		Vytrhání obrub a přídlažby - 515m	3 dny	17.10. 22	19.10. 22	51	Vytrhání obrub a přídlažby - 515m 17.10. 19.10.				
54		Odstranění podkladních vrstev ze štěrkodrti - 270m3	3 dny	20.10. 22	24.10. 22	53	Odstranění podkladních vrstev ze štěrkodrti - 270m3 20.10. 24.10.				
55		Zásyp příkopu - 250m3	10 dny	25.10. 22	07.11. 22	54	Zásyp příkopu - 250m3 25.10. 07.11.				
56		Vybourání uličních vpustí + přípojek - 11ks	4 dny	25.10. 22	28.10. 22	54	Vybourání uličních vpustí + přípojek - 11ks 25.10. 28.10.				
57		Sanace AZ, pruh 0,5m - 120m3	5 dny	31.10. 22	04.11. 22	56	Sanace AZ, pruh 0,5m - 120m3 31.10. 04.11.				
58		Výstavba uličních vpustí + přípojek - 11ks	5 dny	07.11. 22	11.11. 22	57	Výstavba uličních vpustí + přípojek - 11ks 07.11. 11.11.				
59		Pokládka 1. vrstvy ze štěrkodrti - tl. 150mm - 672m2	3 dny	14.11. 22	16.11. 22	58	Pokládka 1. vrstvy ze štěrkodrti - tl. 150mm - 672m2 14.11. 16.11.				
60		Osazení obrub a přídlažby - 515m	5 dny	17.11. 22	22.11. 22	59	Osazení obrub a přídlažby - 515m 17.11. 22.11.				
61		Pokládka 2. vrstvy ze štěrkodrti - tl. 200mm - 912m2	4 dny	23.11. 22	28.11. 22	60	Pokládka 2. vrstvy ze štěrkodrti - tl. 200mm - 912m2 23.11. 28.11.				
62		Pokládka ACP - tl. 90mm - 960m2	1 den	29.11. 22	29.11. 22	61	Pokládka ACP - tl. 90mm - 960m2 29.11. 29.11.				
63		Pokládka ACL - tl. 60mm - 1 200m2	1 den	30.11. 22	30.11. 22	62	Pokládka ACL - tl. 60mm - 1 200m2 30.11. 30.11.				
64		Pokládka ACO - tl. 40mm - 1 800m2 (Úněšov + parking před OÚ)	2 dny	01.12. 22	02.12. 22	63	Pokládka ACO - tl. 40mm - 1 800m2 (Úněšov + parking před OÚ) 01.12. 02.12.				
65		Řezání + zálivky - 555 m	1 den	05.12. 22	05.12. 22	64	Řezání + zálivky - 555 m 05.12. 05.12.				
66		Dokončovací práce	15 dny	05.12. 22	23.12. 22	64	Dokončovací práce 05.12. 23.12.				