

## POPIS PRŮBĚHU PRACÍ

### ÚPLNÁ UZAVÍRKY SILNICE II/193 SMĚR ÚNĚŠOV

#### **REVIZE Č.1**

#### **Stavba:**

„II/193 - průtah Pernarec“

–

**zhotovitel DEKAKOM plus s.r.o.  
a BERGER BOHEMIA a.s.**

Jedná se úplnou uzavírku silnice II/193 směr Úněšov, která bude plynule navazovat na ukončenou IV. etapu výstavby, kterou je uzavírka křižovatky sil. II/193 směr Trpísty a III/19321 směr Čerňovice. Tato uzavírka bude probíhat v termínu od 12.9.2022 do 12.10.2022, zde dojde k dokončení kruhového objezdu a napojení sil. II/193 a III/19321 na kruhový objezd.

Úplná uzavírka sil. II/193 směr na Úněšov je potřebná z důvodu provedení rozšíření stávající vozovky, sanace části podloží a dalších drobných dokončovacích prací.

Autobusová doprava bude mít umožněný průjezd staveništěm a dopravní obsluha přilehlých nemovitostí bude jezdit po objízdné trase viz. výkres č.1.

Předpokládaný termín zahájení prací bude od 13.10.2022 do 31.12.2022.