

II/193 Pernarec průtah

Vážení občané,

Sděluji Vám informace z jednání mezi zhotovitelem a objednatelem akce II/193 Pernarec průtah ze dne 24.6. 2022

Na základě skutečností vzniklých při stavbě II/193 Pernarec – průtah byly vzneseny následující požadavky:

- 1. Rozšíření již zrealizované silnice II/193 směr od obce Úněšov až OK (okružní křižovatka), včetně, z 6,0 m na 6,5 m;**
- 2. Rozšíření realizované části silnice II/193 OK – směr Trpísty;**
- 3. Rozšíření silnice III/193 21 OK – směr Čerňovice.**

Tyto požadavky vzešly od firmy POVED s podporou náměstka hejtmána pro oblast dopravy a doporučení zastupitelstva obce Pernarec.

Při jednání mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto následující:

1. Rozšíření již zrealizované silnice II/193 směr od obce Úněšov až OK

Rozšíření je možné, technické řešení bylo ze strany projektanta projednáno s PČR. SÚSPK objedná u projektanta změnu pro realizaci. Předpoklad zahájení prací je od srpna 2022

2. Rozšíření realizované části silnice II/193 OK – směr Trpísty

Je již realizováno od počátku zahájení prací. Předpokládáné ukončení konec července

3. Rozšíření silnice III/193 21 OK – směr Čerňovice

V této části průtahu není možné rozšíření silnice, bez provedení přeložky plynovodu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o ukončení stavební úpravy za OK za místem pro přecházení. Pro zbylou část tohoto úseku (směr Čerňovice) zadá SÚSPK přepracování projektové dokumentace s projektovou dokumentací přeložky plynovodu. Tento úsek bude řešen jako samostatná zakázka pro stavební práce.

Z praktického hlediska to znamená pro nás pro občany následující:

Etapa na Trpísty bude dokončena podle harmonogramu nejpozději do konce července a potom bude silnice průjezdná. Od srpna dojde k částečnému omezení dopravy od křižovatky u zrcadla směr okružní křižovatka u OÚ. Přes částečné omezení cesta zůstane průjezdná. Etapa směr Čerňovice se pro letošní rok odkládá a bude se řešit následující nebo další rok.

Vím, že to pro nás znamená další omezování, ale věřím, že rozšíření silnice je řešení správné, které se v budoucnu osvědčí. V rámci rozšíření dojde k zatrubnění a zasypání příkopu a tím k nápravě popadaných obrub po celé délce komunikace, a také k úpravě vjezdu na autobusovou zastávku. Přeji tedy dostatek trpělivosti, ale výsledný stav bude stát za to.

