

## POPIS PRŮBĚHU PRACÍ

### ÚPLNÁ UZAVÍRKY SILNICE II/193 SMĚR TRPÍSTY A III/19321 SMĚR ČERŇOVICE

#### **REVIZE Č.1**

#### **Stavba:**

**„II/193 - průtah Pernarec“**

–

**zhotovitel DEKAKOM plus s.r.o.  
a BERGER BOHEMIA a.s.**

Jedná se úplnou uzavírku křižovatky silnic II/193 směr Trpísty a silnice III/19321 směr Čerňovice v obci Pernarec, tato uzavírka bude realizována po dobu nezbytně nutnou. V souběhu s úplnou uzavírkou bude také probíhat částečné omezení provozu silnice II/193 od kruhového objezdu směrem na Úněšov. Tato dopravně inženýrská opatření jsou potřeba z důvodu stavebních prací.

Částečné omezení provozu silnice II/193 bude rozděleno do čtyř fází, a to z důvodu, aby byla zabezpečena co nejvíce dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí a dále také, aby byl umožněn co nejvíce plynulý průjezd autobusové dopravy. Provoz v rámci tohoto dopravního omezení bude řízen pomocí trojcestného semaforu.

#### Rozdělení fází:

1. Fáze o celkové délce cca 100m – viz. výkresy č.1 a č.2
2. Fáze o celkové délce max. 150m – viz. výkresy č.3 a č.4
3. Fáze o celkové délce cca 100m – viz. výkresy č.5 a č.6
4. Fáze o celkové délce cca 100m – viz. výkresy č. 7 a č.8

V místě částečného omezení provozu bude zákaz vjezdu nákladní dopravě nad 3,5t, mimo autobusů a vozidel stavby.

Autobusová doprava bude z části využívat objízdnou trasu po polní cestě (viz. výkres č.10), a to se bude týkat linky 490733 (Stříbro – Úněšov) a co se týče linky 460368 (Ostrov u Stříbra – Plzeň), té bude umožněn průjezd stavbou (viz. výkres č.10).

Objízdná trasa potřebná při úplné uzavírce bude vedena po silnici II/193 přes Úněšov, po silnici I/20 směr Plzeň, poté po II/180 směr Město Touškov a dále po silnici II/605 směr Stříbro, a to obousměrně. Objízdná tras bude platná pro všechny 4.fáze DIO.

Předpokládaný termín zahájení prací bude od 29.8.2022 do 30.11.2022.